



**КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  
**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ**  
**(АРИС)**

**ВТОРОЙ ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО**  
**РАЗВИТИЯ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**(ПРЭР-2)**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАН СМЯГЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО**  
**ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО УЛИЦЕ ОРТО-ДОН СЕЛА ТАЙЛАН**

**Апрель 2025**

## **ВВЕДЕНИЕ**

План смягчения социального воздействия (далее - ПССВ) был подготовлен для обеспечения соответствия подпроекта принципам и практике управления социальной средой, а также требованиям социально-экологических стандартов (СЭС) Всемирного банка.

ПССВ связан с подпроектом «Асфальтирование улицы Орто-Дон» в селе Тайлан города Раззаков, входящий в приоритетный список объектов, отобранных в рамках компонента 1 Второго проекта регионального экономического развития в Баткенской области (далее - ПРЭР-2) и составлен для смягчения факта негативного социального воздействия на домохозяйство села Тайлан города Раззаков, связанного с постоянным приобретением земельного участка, даже несмотря на то, что домохозяйство не имело правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

В целях оценки риска был проведён скрининг социального воздействия, который показал, что данное воздействие носит временный характер и при этом будет беспрепятственно смягчено путем выполнения соответствующих мер. В связи с этим оказанный социальный риск можно квалифицировать как «Умеренный риск».

В ПССВ отражены меры, которые были определены в ходе проведения мероприятий в соответствии с ОПП, с составлением институциональной ответственности заинтересованных сторон проекта и определением исполнения обязательных мер со стороны мэрии города Раззаков в соответствии с матрицей прав.

## ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДПРОЕКТА НА ДОМОХОЗЯЙСТВО

Рассматриваемый в настоящем плане земельный участок расположен по улице Орто-Дон села Тайлан (рис.1). В соответствии с госакту площадь земельного участка под номером 20, предоставленный в собственность [REDACTED], составляет 8 соток (приложение 2). Кроме этого собственник земельного участка уже более 10 лет пользуется земельным участком около 9-10 соток, прилегающей к его участку. Данный участок является муниципальной и согласно генплана города Раззаков на данном месте должна проходить автомобильная дорога.

02.12.2024 года в АРИС поступило сообщение о сносе ограждения и вырубке зеленого насаждения на одном из участков по улице Орто-Дон села Тайлан (в проектной зоне) силами муниципальных служб при мэрии города Раззаков. Линия сноса ограждения показана желтой линией на рисунке 1.



No20

- участок, принадлежащий [REDACTED]. (8 соток);

- периметр участка самовольно занятый [REDACTED]. (около 9-10 соток)

Рисунок 1: Местоположение и границы участков

## МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В ходе проведения оценки было выяснено, что [REDACTED]. в течение нескольких лет пользовался муниципальным земельным участком, где были посажены деревья.

В результате демонтажа ограждения и вырубки деревьев [REDACTED]. был понесен материальный ущерб в сумме 95 800 сомов, в том числе за перемещение ограждения 10 000 сомов, за вырубку деревьев 35 000 сомов и за деревья 50 800 сомов, согласно объему и количеству понесённого ущерба.

Учитывая то, что физическая работа по сносу ограждений и вырубке деревьев было осуществлены за счёт мэрии города Раззаков, а также работы по восстановлению ограждения вдоль законной границы домохозяйства будет осуществлено за счёт мэрии

города, пострадавшему лицу предложено компенсация в сумме 50 800 сомов, как за понесённый ущерб из-за вырубленных деревьев.

Однако, [REDACTED], в свою очередь кроме восстановления ограждения попросил установить под дорогой трубу (гильзу) возле своего участка для того, чтобы провести через неё полиэтиленовую трубу для обеспечения полива участка, вместо денежной компенсации. При этом была написана расписка об отказе от денежной компенсации в сумме 50 800 сомов (приложение 6).

В плане смягчения социального воздействия было определено, что все расходы, связанные с демонтажом ограждения и вырубкой деревьев, а также восстановление ограждения в рамках отведенной границы участка [REDACTED], будут финансироваться мэрией города Раззаков.

По состоянию на 16.04.2025 года мэрией города Раззаков были проведены все работы, определенных ПССВ в соответствии с таблице 1.

Таблица 1. Перечень обязательных мероприятий для смягчения социального воздействия

| Наименование мероприятий                                                                                           | Условия/сроки                                                                                                                                              | Фактические сроки                                                          | Ответственность             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Подготовка плана смягчения социального воздействия                                                                 | Январь 2025 г.                                                                                                                                             | Январь 2025 г.                                                             | Социальные специалисты АРИС |
| Восстановление демонтированного ограждения и наведение порядка вырубленных деревьев                                | До конца марта 2025 года                                                                                                                                   | 15 апреля 2025 года завершены все работы                                   | Мэрия города Раззаков       |
| Установить под дорогой трубу возле участка [REDACTED]. Материалы и размеры трубы будут согласованы с [REDACTED] Д. | До начала поливного сезона                                                                                                                                 | 31 марта 2025 г. установлена труба                                         | Мэрия города Раззаков       |
| Мониторинг исполнения плана                                                                                        | Один раз в месяц                                                                                                                                           | Март, апрель                                                               | АРИС                        |
| Рассмотрение жалоб (если таковые имеются)                                                                          | На протяжении всего периода реализации проекта                                                                                                             | Не поступили                                                               | АРИС                        |
| Информирование ВБ о принятых мерах и выполненных работах согласно плану                                            | После выполнения всех вышеуказанных работ (восстановление ограждения, монтаж футляра для водопроводной трубы). Предварительный срок до конца марта 2025 г. | Апрель 2025 г. по причине задержки работы со стороны мэрии города Раззаков | АРИС                        |

## ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА И КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНОЙ

16 апреля 2025 года региональный специалист по ООС ПРЭР-2 Гапаров А.И. провел мониторинг выполненных работ, указанных в таблице 2. Результаты осмотра подтверждают о полном объеме выполненных работ силами мэрии города Раззаков, ограждение было восстановлено как показано на рисунке 2. Кроме этого для обеспечения участка поливной водой силами службы при мэрии г. Раззаков установлена в траншее на глубине 50 см труба (гильза) диаметром 100 мм и длиной 8 метров.



— линия, где восстановлено ограждение

Рис. 2. Граница восстановленного ограждения

Также 16.04.2025 года после выполнения всех мероприятий региональный специалист ПРЭР-2 Гапаров А.И. провел встречу с собственником земельного участка с [REDACTED] на предмет соответствия выполненных работ. [REDACTED]. В свою очередь подтвердил выполненных мероприятий и он доволен проведенным работам и не имеет никаких претензий, о чем дал письменную расписку (приложение 1).

Настоящим отчётом подтверждаем что все целевые индикаторы результативности по ПССВ выполнены в полном объеме, т.е. проведены восстановление демонтированного ограждения в пределах законно отведённых границ, упорядочены и вывезены вырубленные деревья и выполнена работа по укладке трубопровода взамен на денежную компенсацию.

Приложение 1. Расписка-подтверждение выполненных работ

Тсеп Кот.

Мен, [REDACTED], Тсейлан кыдылыкын  
Орто Доң кого сундуу урестондун эки,  
участогунча отион суу тутучуно Нардам  
астынан сын отконго токурал  
жидам етреден тууш комунгоюнн Нана  
участогунча тосмо тосун калын  
Бидирем. Мунга претензия парым  
16.09.

16.09.2024. 



## Приложение 2. Восстановленное ограждение

До



После









Укладка трубы (гильзы)

