



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
(АРИС)

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
(ПСИ 3)

**Микро-проект: «Замена окон и дверей в СШ. с.Толок Сон-Келского АА,
Кочкорского района Нарынской области»**

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ
(ПУОСС)

Толок 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	6
3.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	8
4.	ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	13
5.	ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ.....	15
6.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД).....	18
7.	ФОТО ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В С. ТОЛОК СОН-КЕЛСКОГО АА	21
8.	ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ	22
		22

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	Айыльный аймак
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
ВБ	Всемирный банк
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ГЭТИ	Государственная экологическая и техническая инспекция
КР	Кыргызская Республика
МВД	Министерство внутренних дел
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОР	Операционное руководство
ОП	Операционная политика
ПРС	Почвенно-растительный слой
ПСД	Проектно-сметная документация
ПСИ	Проект сельских инвестиций
ПМ	План мониторинга
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
СИЗ	Средства индивидуальной защиты

1 ВВЕДЕНИЕ

Проект сельских инвестиций (ПСИЗ) направлен на повышение местного потенциала для совместного планирования процесса развития и улучшения доступа к надежной инфраструктуре в целевых сообществах.

Проект включает три компонента: (1) повышение потенциала органов местного самоуправления и сообществ, (2) сельские инвестиции, включающие (2.1) гранты на подпроекты и (2.2) малые гранты на микропроекты и (3) управление проектом.

Деятельность Компонента 2 направлена на улучшения доступа к социальной и экономической инфраструктуре сельских жителей за счет предоставления грантов сельским сообществам, прошедшим конкурсный отбор.

Одним из элементов данного Компонента является «Замена окон и дверей в с. Толок, Кочкорского района, Нарынской области». Замена окон и дверей проводится в здании средней школы Толок, который является муниципальной собственностью Сон-Келского АА.

Село Толок расположено в южной части Кочкорского района, расстояние до районного центра 50 км. Климат резко континентальный, средняя температура в январе, феврале достигает до 30 градусов мороза. В летнее время- июле, августе до 20 градусов и выше.

Население села составляет 1823 человек, из них 915 женщины. Количество учеников СШ. Толок 291, из них 144 девочек. Количество учителей 24, из них 18 женщин, тех. персонал 12 человек, из них 5 женщин.

Средняя школа Толок имеет 2 корпуса, первый корпус был построен 1986 году, второй корпус был построен 1978 году. Техническое состояние зданий удовлетворительное. Требуется замена окон и дверей, установка металлического навеса к главному входу здания 1-корпуса.

Микропроект предусматривает демонтаж оконных блоков, подоконника и установку 4-х камерных оконных блоков, подоконников 65 штук из ПВХ, демонтаж дверного блока и установку деревянных дверей в количестве 24 шт и металлических дверей в количестве 5 штук, и установку металлического навеса у входа 1-корпуса, также предусмотрен запасной вход с северной стороны в школу.



Иллюстрация 1. Общий вид 1-корпуса сш. Толок



Иллюстрация 2. Общий вид 2-корпуса сш. Толок

Основные виды работ:

- Демонтаж оконного блока;
- Демонтаж подоконника;
- Демонтаж дверного блока;
- Установка оконного блока;
- Установка подоконника;
- Установка металлического дверного блока.

Установка металлического навеса:

- Копка ям вручную размером 0,4х0,4 м.
- Бетонирование колон;
- Установка столбов 80х80мм, 60х60 мм;
- Монтаж рамы навеса 60х40 мм, 40х40 мм;
- Устройство обрешетки из квадратных труб 20х20 мм;
- Монтаж кровельного покрытия из профильного листа.

Замена окон и дверей проводится в здании средней школы вызовет определенные краткосрочные отрицательные экологические воздействия на воздух, уровень шума в ходе строительных работ. Данные экологические проблемы как строительная пыль и мусор, так и безопасность рабочих и населения будут носить временный характер и могут быть беспрепятственно смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению. Оконные блоки и подоконники должны иметь Сертификат качества, одобрение на использование в детских и школьных учреждениях. Отрицательные воздействия на естественную среду обитания, охраняемые зоны, объекты историко-культурного наследия не ожидаются.

Период строительно-монтажных работ составит около 2 месяцев. Возможно, что реализация работ выпадет на начало сентября учебного года. Для минимизации воздействия строительно-монтажных работ на учебный процесс, а также не допущения получения травм персоналом администрации школы и учеников, работы будут проводиться поэтапно. В первую очередь 1 корпус, а затем 2 корпус отдельно. Для непрерывного учебного процесса администрацией школой было принято решение, что на период ремонта ввести 2-х сменную систему обучения.

Реализация микропроекта будет иметь положительное социальное воздействие на широкий ряд заинтересованных сторон и бенефициаров. Улучшение условий пребывания детей в школе. Относительно типа, расположения, чувствительности и масштаба, характера и степени потенциального отрицательного экологического воздействия, проект по ремонту СШ в с. Толук отнесен к категории В. Для него разработан локальный План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) с оценкой местных экологических и социальных условий и потенциальных воздействий, и мер по их смягчению и предупреждению.




Иллюстрация 3. Схема расположения школы

ПУОСС считается обязательным документом, который необходимо соблюдать в ходе реализации микропроекта. ПУОСС состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. План управления окружающей и социальной средой описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате замены окон и дверей, включая вопросы охраны труда и техники безопасности, ремонтных работ, сбора и утилизации твердых и строительных отходов.

АРИС наряду с ОМСУ несет ответственность за мониторинг соответствия всех финансируемых в рамках микро-проекта мероприятий с мерами охранной политики Всемирного банка в экологической и социальной сферах, действующих в отношении ПСИ-3, а также с требованиями национального законодательства КР. Экологический мониторинг работ (см. таблицу 2) будет проводиться согласно ПУОСС, описанному в настоящем документе. Экологический и социальный мониторинг предполагает регулярный осмотр участков проведения всех физических мероприятий по микро-проекту, финансируемых подрядчиками микро-проекта, и отслеживание реализации ПУОСС.

Подрядчики микро-проекта обязаны соблюдать ПУОСС. Строительный подрядчик должен располагать специальным персоналом, ответственным за реализацию ПУОСС на этапе строительства. Специалист АРИС на местах будет отслеживать выполнение мер по смягчению воздействий и соблюдению добросовестной практики, предписанной данным документом, и в случае выявления недостатков уведомит подрядчиков о выявленных проблемах и потребует принять корректирующие меры. ПУОСС будет включен в тендерную документацию на выполнение работ, и таким образом, подрядчики будут обязаны соблюдать требования ПУОСС.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Основными нормативными документами, регулируемыми мероприятия по охране окружающей среды, являются:

№	Законодательный акт	Номер Год принятия	Назначение / содержание
Основные положения законодательства по охране окружающей среды			
1	Закон КР «Об охране окружающей среды»	№53 от 1999 г	Устанавливает базовые принципы охраны окружающей среды и обеспечивает правовые полномочия создания экологического качества, установления системы мониторинга и контроля за окружающей средой Среди стандартов и норм экологического качества, авторизированных в рамках данного закона, представлены следующие имеющие отношение к проекту: нормы максимально безопасной концентрации опасных веществ в воздухе, воде; стандарты использования природных ресурсов; нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий. Данный закон устанавливает требования по проведению экологической оценки в целях предотвращения возможных вредных экологических воздействий. Он запрещает финансирование или реализацию проектов, связанных с использованием естественных ресурсов без получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
2	Закон КР «Об экологической экспертизе»	№54, от 1999 г	Является основным законодательством, касающимся проведения экологической оценки. В его задачи входит предотвращение негативных воздействий на здоровье людей и окружающую среду, происходящих в результате экономической или другой деятельности и обеспечение соответствия такой деятельности экологическим требованиям страны.
3	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»	№151, от 2009 г.	Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет основные положения технического регулирования в области экологической безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для всех юридических и физических лиц.
4	Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике	№ 60 от 13.02.2015 года	Устанавливает порядок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). Целью проведения ОВОС является предотвращение и/или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
5	Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»	№51 от 1999 года	Регулирует отношения по использованию и охране атмосферного воздуха.
6	Закон КР «Об отходах производства и потребления»	№89 от 2001г	Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека при

			обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.
7	Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»	№53 от 2001 г.	Устанавливает правовые основы для обеспечения эффективной охраны, рационального использования и воспроизводства ресурсов растительного мира
8	Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»	№101 от 2011 г	Устанавливает принципы организации местной власти на уровне административно-территориальных единиц Кыргызской Республики
Закон «О доступе к информации»			
9	Закон «О доступе к информации, находящийся в ведении Государственных органов и органов местного самоуправления КР»	№213 от 28.12.2006 г.	Настоящий закон регулирует права и обязанности государственных органов по предоставлению информации местному населению, чтобы достичь прозрачность работы

Помимо перечисленных выше законодательных актов, в республике действует ряд нормативных документов, определяющих требования к импорту, регистрации, оценке опасности химических веществ и отходов, оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 1995 года № 279 «О Национальном регистре потенциально токсичных химических веществ».

Порядок проведения государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ.

СанПиН 2.1.7.010-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Перечисленные выше законодательные акты определяют следующие ключевые задачи по охране окружающей среды:

- обязательное проведение ГЭЭ;
- стандарты использования природных ресурсов;
- защиту атмосферного воздуха, земли и воды от загрязнения, засорения и истощения;
- улучшение системы экологического мониторинга;
- нормы максимально безопасных уровней шума, вибраций и других опасных физических воздействий.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Замена окон и дверей в сш. Толок Сон-Келского АА, Кочкорского района Нарынской области»

Экологические и социальные компоненты	Воздействия	Предлагаемые меры по снижению воздействий ¹	Институциональная ответственность за минимизацию воздействий	Стоимость мер по смягчению воздействия ²
Период строительства 2 месяца				
Физическая среда				
Почва	Строительный мусор	-Сортировка всех видов отходов, повторное использование и переработка, при возможности. -Утилизация отходов, которые не могут быть повторно использованы либо переработаны; вывоз и утилизация отходов на отдельные отвалы и в сотрудничестве с местной компанией по утилизации отходов; запрет на открытое сжигание мусора. -Минеральные отходы от строительства и демонтажных работ должны быть отделены от общих и органических отходов, жидкие и химические отходы должны сортироваться и храниться в специальных контейнерах. -Все документы по вывозу и утилизации отходов должны вестись соответствующим	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов

¹ Мероприятия, требующие финансовых затрат, должны быть предусмотрены в ВОР,

² Стоимость работ по смягчению воздействий определяется подрядчиком в тендерных документах за те позиции, которые являются сферой его ответственности.

		образом в качестве доказательства надлежащей утилизации мусора на площадке. -Образующиеся строительные и бытовые отходы, будут утилизироваться в специально отведенные муниципальными органами управления места, которые могут быть использоваться повторно, будут сданы на переработку (металлолом, деревянные отходы, др.); -Установка контейнеров для сбора ТБО на территории школы; -Установка биотуалета для работающих; -ТБО и строительные отходы сжигаться не будут на строительных площадках;		
Водные ресурсы	Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, строительными отходами	-Использование лишь отдельно отведенного участка. -Применение базовых надлежащих норм строительства и стандарты, применяемые во время строительства. -Ежедневные проверки техники на наличие утечек масла; запрет на мытье машин на строительной площадке и возле открытых водных объектов. -Запрет на засорение бытовыми и строительными отходами траншей.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Качество воздуха	Пыль во время строительства	Борьба против пыли путем смывания водой или другими средствами; соответствующее	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по снижению воздействия на окружающую среду.	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и

	Низкое качество внутреннего воздуха Запахи	хранение отделочных материалов, вентиляция помещения; соответствующее планирование, размещение и удаление отходов	Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Биологическая среда				
Фауна и флора	Не рассматривается, так как работы ведутся в помещении			
Социальная среда				
Эстетика и ландшафт	Не рассматривается, так как работы ведутся в помещении			
Сообщества	Жалобы общественности	-размещение информационных баннеров в местах строительства	Подрядчик несет ответственность за выполнение. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
	Приток рабочей силы	-Найм работников, проживающих на участке производства работ (по возможности); -Заключение трудовых договоров с работниками	Подрядчик несет ответственность. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор	Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов
Культурное	Не		-	

наследие	рассматривается			
Безопасность, здоровье персонала и населения	Травмы и несчастные случаи на участке производства работ, при эксплуатации инструментов	- Соблюдение СН КР 12-01:2018 безопасность труда в строительстве; - Обеспечение строителей спецодеждой и СИЗ; - Проведение инструктажа рабочих: (а) инструкции по безопасным работам; (б) требования к технике безопасности; (с) принципы сигнальной системы; - Соблюдение требований пожарной безопасности: подготовка и применение огнетушителей, а также песка и воды. - Наличие наряд-допуска на высотные работы.	Подрядчик несет ответственность за выполнение мер по охране труда и техники безопасности.. Мониторинг и надзор за мероприятиями будет осуществлять технадзор. Специалисты АРИС, областной технадзор ответственен за общий надзор Государственный уполномоченный орган	Без дополнительных затрат: общая ответственность подрядчика по выполнению работ
Период эксплуатации				
Физическая среда				
<i>Почва</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Водные ресурсы</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Качество воздуха</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Биологическая среда				
<i>Флора и фауна</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
Социальная среда				
<i>Эстетика и ландшафт</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Культурное наследие</i>	<i>Не ожидается</i>		Эксплуатирующая организация, Айыл Окмоту	
<i>Безопасность, здоровье персонала</i>	Превышение содержание	Наличие сертификатов качества (экологических сертификатов) на	Айыл Окмоту	

<i>и населения</i>	вредных веществ (свинца, формальдегидов и т.д.) в пластиковых материалах	материалы и оборудование для использования в детских и школьных учреждениях		
---------------------------	--	---	--	--

4. ПЛАН МОНИТОРИНГА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Этап реализации подпроектов/микропроектов	Какой параметр подлежит мониторингу	Где будет осуществляться мониторинг?	Как будет осуществляться мониторинг? /тип оборудования для мониторинга	Когда? (частота измерений)	Стоимость мониторинга ¹³ (стоимость оборудования или сумма расходов подрядчика, необходимая для осуществления мониторинга?)	Институциональная ответственность за мониторинг	Дата начала
Строительство	Шум Воздух Транспорт Утилизация и хранение отходов Загрязнение почвы и воды	На строительном участке На строительном участке На строительном участке На строительном участке На	Портативные шумомеры Портативные приборы для измерения Визуально Согласно плану и обзору. Визуально И приборами для измерения Визуально	Постоянно Еженедельно Постоянно Согласно плану, но минимум еженедельно Постоянно Согласно плану	Критерии /спецификац ии для внесения в тендерную и контрактную документаци ю. Не рассматрива ется в качестве отдельной статьи расходов	1. Инспекция строительной площадки осуществляется со стороны АРИС для обеспечения соответствия с ПУОСС. 2. Государственные инспекторы Департамента архитектурно- строительного надзора (ДАСН) будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. ГЭТИ (Госэкотехинспекция), осуществляющий	После передачи объекта Подрядчику.

	Демонтаж строительной площадки Безопасность рабочих	строительном участке На строительном участке	Визуально	Постоянно		государственный экологический надзор, имеет право на надзор в установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта	
--	---	--	-----------	-----------	--	---	--

5. ИНФОРМАЦИЯ О МОС И МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

По всем вопросам относительно реализации ПСИ-3 любые заинтересованные лица проекта могут обратиться в МОС АРИС и имеют следующие права:

- Право на получение информации;
- Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц;
- Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции.

Любое заинтересованное лицо проекта ПСИ-3 (включая жителей села, подрядчиков, сотрудников проекта, органов власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается конфиденциальностью.

Механизм рассмотрения жалоб

Регистрация обращения. *Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде,* регистрируются в журнале МОС, а затем вносятся в конфигурацию МОС для анализа и мониторинга входящей корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения):

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес регистрации и проживания или номер телефона;
- Содержание обращения;
- Другая справочная информация.

Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции МОС, а результаты обращения будут опубликованы в СМИ на местном уровне, на сайте АРИС либо обнародованы на сессии Айыльных Кенешей.

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции будут предоставлены вместе с ответом.

Апелляция. Апелляция рассматривается специальным Комитетом АРИС по рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комитет по рассмотрению обращений из руководителей проектов и руководителей отделов, которые будут проводить слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке.

Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет сохранена в тайне.

Каналы обратной связи. В рамках ПСИ-3 АРИС установлены следующие каналы связи, посредством которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта:

- a. WhatsApp (система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств с поддержкой голосовой и видеосвязи – номера МОС + 996550700522; +996770700522);
- b. Социальные сети (Фейсбук – Официальная страница «Агентства развития и инвестирования сообществ»);
- c. Веб-сайт АРИС: www.aris.kg;
- d. Устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих встреч на местах, фасилитаторов, молодежных кураторов и/или ЭПРО;
- e. Входящая корреспонденция вручную в приемную АРИС;
Входящая корреспонденция по электронной почте bfm@aris.kg.

Коомдук угуунун протоколу

Нарын облусунун Кочкор районундагы Сон-Көл айыл аймагы АРИС АИД-3

ПРОТОКОЛ

«24» июнь 2019-жыл

Төлөк айылы

Катышуучулардын саны: 32 адам

Чогулуштун трагасы: Чекирбаев Э.

Чогулуштун катчысы: Талайбек к. З.

Күн тартиби:

1. АРИСтин АИД-3 аркылуу каржылана турган «Төлөк орто мектебинин эшик терезесин алмаштыруу» чакан долбоорунун айлана чөйрөнү башкаруу планын презентациялоо
2. Суроо-жооптор

Угулду:

Чогулушту Сон-Көл АА айыл окмот башчысы Э. Чекирбаев ачып, долбоор жонундо томонкулорду билдирди:

Саламатсыздарбы урматтуу чогулуштун катышуучулары, Төлөк айылынын тургундары жана мугалимдер. Озунуздор билгендей, 2018-жылы старт алган АРИСтин АИД-3 долбооруна катышып, ОККнын жыйынтыгы менен мектебибиздин эшик терезелерин алмаштыруучакан долбоорун утуп алганбыз. Азыркы учурда баардык техникалык документтери жана тендердик документтери даярдалып, тендер жарыяланганы турат. Кудай буйурса, тендер аркылуу подрядчыны тандап алсак, 1-сентябрга чейин долбоор боюнча эшик терезелер алмаштырылып, эшиктин алдына навес курулуп бутот деген умуттобуз. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктардын негизинде же ретендерге жарыялангандыгына байланыштуу долбоордун аткарылышы кечендесе, 1-сентябрга чейин бутпой калу коркунучу бар. Бул учурда кандай чара коро тургандыгыбызды сиздер менен сүйлөшүп алсак деп чечтик.

К. Музуралиев — Төлөк орто мектебинин директору: Озунуздор билгендей биздин мектеп 2 корпусун турат жана долбоор боюнча 2 корпусун тен эшик терезелери алмаштырылат. Тендер откорулгондон кийин подрядчик менен сүйлөшүп, биринчи 1-корпустун эшик терезелерин алмаштырып, навес курдуруп, аны буткондон кийин 2-корпустукун алмаштырууну коздоп жатабыз. Анткени, алмаштыруу иштери 1-сентябрга чейин бутпой калса, жок дегенде биринчи корпусу бутуруп, окуу процессин кармабай 2 сменде окуучуларды окутуп туралы деп ойлонуп жатабыз. Сиздерди булл боюнча маалымдап жана сиздер менен келишип алалы деп булл угууну откоруп жатабыз. Эшик терезелерди алмаштырып буткончо окуу программасына кедергисин тийгизбей 2 сменде окуучуларды окута берели.

Э. Токосва АРИС эксперти: чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы социалдык чөйрөнү жана айлана — чөйрөнү башкаруу планы боюнча кыскача маалымат берди. Маалымат беруу учурунда томондогу суроолор талкууга алынды:

- КР жаратылышты коргоо мыйзамынын жана донорлордун айлана чөйрөнү коргоо талаптары;
- Айлана чөйрөнү башкаруу планы;
- Чакан долбоорду ишке ашыруу учурундагы таасир тийгизуучу айлана чөйрөнүн компоненттери;
- АЧБП жумшартуу чаралары.

Маалыматтын сонунда томондогудой суроолор берилди:

Толук айылынын тургуну К. Аалиева: Эшик терезелер кандай материалдан жасалат жана эгер пластиктен жасалса, азыркы пластиктер зыян дейт, балдарыбыздын ден-соолугуна залакасы тийбейби?

Жооп: Э. Чекирбаев: Долбоор боюнча терезелер жакшы сапаттагы 4-камералуу пластик терезелерге, ички эшиктер жыгачтан жасалган эшиктерге жана сырткы эшиктер металлдан жасалган эшиктерге алмаштырылат. Сметаны тузгон кишиге жабдуулардын техникалык спецификациясын сапаттуу материалдардан жасалган деп талап койдурдук. Кудай буйурса сапаты жакшы пластиктер орнотулат. Эгерде начар болсо биз кабыл албай коюуга укугубуз бар. Сиздер дагы озунуздор келип корууго укугунуздар бар, келип сапатын коруп, жакпаса айтсаныздар болот.

Толук орто мектебинин тазалоочусу Д. Бердибекова: Биз класстарга ремонт иштерин жургуздук, алмаштыруу иштери учурундагы таштандыларды подрядчы озу тазалап кетиши керекпи же бары буткондон кийин биз кайра жыйнайбызбы?

Жооп: Долбоор боюнча подрядчы чыгарылган курулуш таштандыларын чыгарып, бут аяктап, аркасын жыйнап кетиши керек. Биз муну козомолго алып турабыз.

Айылдык клубдун башчысы С. Сарыгулова: АРИС менен биз канча жылдан бери иштешип келе жатабыз, коптогон долбоорлор ишке ашып жатат, АРИСке жана эксперттерге, биздин АО башчысына, демилгелуу топко айыл тургундарынын жана озумдун атымдан терең ыраазычылык билдирем. Ишиниздер ийгиликтүү болуп, дагы айылдарды онуктурууго салымыңыздарды кошуп журо бериниздер, чон рахмат Сиздерге!

Жогорудагы маселени угуп жана талкуулап, жалпы жыйналыш

ЧЕЧТИ:

1. АРИСтин АИД-3 аркылуу каржылана турган «Толук орто мектебинин эшик терезесин алмаштыруу» чакан долбоорунун айлана чөйрөнү башкаруу планы колдоого алынсын.
2. Долбоорду ишке ашыруу учурунда айлана чөйрөнү башкаруу планы аткарылсын.

Чогулуштун төрагасы:

Чогулуштун катчысы:



Э. Чекирбаев

Талайбек к. 3.

6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)

Нарынская область Кочкорский район Сон-Кольский айылный аймак ПСИЗ

ПРОТОКОЛ

24 июня 2019 г.

с.Толок

Присутствовали: 32 человека.

Председатель общественных слушаний Чекирбаев Э.

Секретарь Талайбек к. З

– Повестка дня: Презентация ПУОСС «Замена окон и дверей в СШ. Толок Сон-Кельского АА

– Кочкорского района Нарынской области

– Вопрос-ответ

Заслушали:

Глава АА Чекирбаев выступил с приветственным словом, поприветствовав администрацию школы и родителей, кратко рассказав о проекте ПСИ. На сегодняшний день подготавливаются тендерные документы по проекту, к 1 сентября планируем закончить работы по замене окон, дверей и установку навеса.

Выступил К Музуралиев -директор школы, как вы знаете у нас имеется 2 корпуса и в рамках проекта в них планируется замена окон и дверей. после отбора подрядчика начнутся работы. Будем планировать, чтобы работы закончились к началу учебного года. Если не успеют закончить к началу года, то работы будут вестись поэтапно сначала 1 корпус и крыльцо, затем 2 корпус, для того чтобы не нарушать учебный процесс, работать в две смены на период ремонта. Краткую презентацию представила ЭПРО Э.Токоева.

- Требования Операционной политики Всемирного Банка ОР 4.01 по экологической оценке;
- Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики;
- Содержание ПУОСС;
- Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в ходе реализации проекта;
- Меры смягчения, предложенные в ПУОСС
- Информация о Механизме обратной связи.

Вопрос: житель села Толок К.Аалиева- «Двери и окна из какого материала будут, если из пластика говорят, что пластик вреден, принесет ли вред он для детей?»

Ответ: Э.Чекирбаев –«При подготовке сметы заложили пластиковые 4 камерные оконные рамы с двойным остеклением, внутренние деревянные двери и входные железные. Надеемся, будут качественные материалы. Если будет плохого качества мы не будем принимать. Вы можете сами прийти посмотреть, если вам не понравится скажите нам».

Вопрос: Д.Бердибекова уборщица в СШ – «Мы недавно сделали ремонт в классах, когда подрядчик начнет работу сделает замену окон и дверей, а потом все побросает и уйдет?»

Ответ: «Подрядчик все сам вынесет, доделает то что нарушил, уберет и потом только уйдет. За этим мы будем следить».

Заведующий сельского клуба С.Сарыгулова: «АРИС работает с нами уже сколько лет, много проектов реализовал. От имени села и от себя лично выражаю глубокую благодарность Всемирному Банку, АРИСу и его экспертам, нашей команде АО».

РЕШЕНО:

Одобрить План управления окружающей и социальной средой «Замена окон и дверей в СШ. Толок Сон-Кельского АА», т.к. он является достаточным, охватывает все компоненты окружающей и социальной среды и приемлем для реализации.

Үчүнчү айылды инвестициялоо долбоору (АИД-3)
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ БАШКАРУУ ПЛАНЫН ТАЛКУУЛОО КООМДУК УГУУНУ
КАТТОО БАРАКЧАСЫ

#	ААА	Эркек/аял	Кызмат орду	Телефон	Кошу
1.	Аманжолбеков Р	аял	саясат	070	Аманжолбеков Р
2.	Сарыбаев С	аял	интерьер	070	Сарыбаев С
3.	Бектурсаев Д.З	эркек	ӨКМТ бөлүм	070	Бектурсаев Д.З
4.	Кудайбергенов А	эркек	карттоо	070	Кудайбергенов А
5.	Аманжолбеков А	эркек	интерьер	070	Аманжолбеков А
6.	Аманжолбеков	эркек	ФЭБ бөлүм	070	Аманжолбеков
7.	Кудайбергенов К.З	аял	тех. кат	070	Кудайбергенов К.З
8.	Аманжолбеков К.З	аял	интерьер	070	Аманжолбеков К.З
9.	Мамышев	эркек	карттоо	070	Мамышев
10.	Досмуратов А	эркек	Завхоз	070	Досмуратов А
11.	Бердигерова Д	аял	тажикстан	070	Бердигерова Д
12.	Аманжолбеков А	аял	интерьер	070	Аманжолбеков А
13.	Аманжолбеков К	аял	интерьер	070	Аманжолбеков К
14.	Аманжолбеков К	аял	интерьер	070	Аманжолбеков К
15.	Аманжолбеков Б	аял	Н.П.С.	070	Аманжолбеков Б
16.	Аманжолбеков С	аял	тех. кат	070	Аманжолбеков С
17.	Аманжолбеков А	аял	интерьер	070	Аманжолбеков А
18.	Аманжолбеков М.	эркек	О.Б.Б.	070	Аманжолбеков М.
19.	Аманжолбеков Т	аял	саясат	070	Аманжолбеков Т
20.	Аманжолбеков А	эркек	Ин.У.	070	Аманжолбеков А
21.	Аманжолбеков Д.З	эркек	интерьер	070	Аманжолбеков Д.З
22.	Аманжолбеков К	эркек	интерьер	070	Аманжолбеков К
23.	Аманжолбеков А	эркек	интерьер	070	Аманжолбеков А
24.	Аманжолбеков К	аял	интерьер	070	Аманжолбеков К
25.	Аманжолбеков А	аял	интерьер	070	Аманжолбеков А

#	ААА	Эркек/аял	Кызмат орду	Телефон	Колу
26.	Алипова ТТ	аял	муратчи	055	Алипова
27.	Тамашаева	аял	мур	077	Тамашаева
28.	Тимбаидинова	аял	мур	049	Тимбаидинова
29.	Суюнович Н.	эркек	мур	07	Суюнович
30.	Султанович	аял	мур	07	Султанович
31.	Бердибекова	аял	мур	055	Бердибекова
32.	Шайибек к И	аял	мур	077	Шайибек
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					

7. ФОТО ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В С. ТОЛОК СОН-КЕЛСКОГО АА



8. ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ

Чеклист по скринингу для оценки социальных рисков и воздействий от под-проектных мероприятий

Название предприятия/микропроекта Зачемя олен урбана в Средней школе
 Область Нарьянск
 Район Котко-Котко
 Айылный аймак Сель-Котко
 Айыл Тонко

Возможные Социальные Воздействия	Да	Нет	Предоставить детали/кол-во, если возможно
1. Будут ли проектные мероприятия включать новые физические строительные работы?		✓	
2. Включают ли мероприятия улучшения или редевелопацию существующих объектов?	✓		
3. Вероятно ли, что мероприятия вызовут непоправимый ущерб или утрату домовладений, других активов, использования ресурсов?		✓	
4. Выбранный участок для работы свободен от обременений и находится во владении Общественности/правительства/общества?	✓		
5. Требуется ли под-проектные мероприятия приобретения частных земель?		✓	
6. Если участок находится на частной территории, может ли эта земля быть приобретена путем переговоров (по обоюдному согласию)?	—	—	не требуется
7. Если требуется приобрести земельный участок, известен ли размер участка и каков статус права собственности?	—	—	не требуется
8. Приводят ли мероприятия под-проекта к ограничению доступа к другим жителям/пешеходам/коммерческой деятельности и торговле?		✓	
9. Доступна ли земля для мобилизации и транспортировки строительных материалов в пределах существующего участка/имеется ли право проезда?	✓		
10. Проживают ли/занимаются ли предпринимательской деятельностью non-titled люди на предлагаемой территории/проектном участке под строительство?		✓	
11. Вероятны ли временные воздействия?	✓		
12. Имеется ли возможность переноса, закрытия предпринимательской/коммерческой/хозяйственной деятельности лиц во время строительства?	✓		
13. Имеются ли временные или постоянное физическое перемещение лиц в связи со строительством?	✓		
14. Включает ли этот проект переселение каких-либо лиц? Если да, предоставьте детали.		✓	
15. Будет ли потерян/ущерб сельскохозяйственным землям, несобранному урожаю, деревьями?		✓	

16. Будет ли потеря доходов и средств существования для кого-либо в связи с проектными мероприятиями?		✓	
17. Будет ли для людей потеря доступа к объектам, услугам или природным ресурсам постоянным или временным?		✓	
18. Приведет ли проект к потере трудоустройства/работы?		✓	
19. Вызовет ли проект чрезмерный приток рабочей силы в результате строительства		✓	
20. Требуя ли строительных мероприятий		✓	
21. Вызовут ли под-проектные/строительные мероприятия разрушения/беспорядки среди местного проживающего населения		✓	
22. Создадут ли строительство новых зданий, дренажный канал, линии электропередач износ/повреждение общественных зданий/ресурсов/прилегающих домов, колодец, земель, мест захоронений, детских парков, школ и т.д.		✓	
23. Приведут ли проектные мероприятия к снижению рабочей силы (сокращению рабочих штатов) какого-либо органа		✓	
24. Приведут ли проектные мероприятия к непреднамеренным последствиям, таким как несчастные случаи/разрушения прилегающих зданий		✓	
25. Имеются ли уязвимые группы, которые могут быть подвергнуты негативным воздействиям (включая коренные группы населения) в результате проектных мероприятий?		✓	

Adaugmedaof.